

OBRAS EM EXECUÇÃO PELA CELG GT

Ref. abr/2019

I - OBRAS AUTORIZADAS
INVESTIMENTOS
INVESTIMENTOS AUTORIZADOS: 345.194.532,13
SE ANHANGUERA

- **INSTALAÇÃO do 2º BANCO 230 / 69 kV (3 x 16,67 MVA)** REA 4.891/14

Investimento	Conclusão		Situação Atual
Autorizado	Resolução	Revisada	
10.317.129,84	01/mai/2017	15/dez/2019	Contrato em execução (elaboração de projetos executivos), aquisição de materiais e equipamentos.

- **SUBSTITUIÇÃO DOS BANCOS ATR1 E ATR2 - 230/138 kV - 7x75MVA** REA 5.444/15

Investimento	Conclusão		Situação Atual
Autorizado	Resolução	Revisada	
35.897.516,52	15/mar/2017	21/out/2018	Obra energizada. Fase final de eliminação de pendências.

- **SUBSTITUIÇÃO DO BANCO AT6 - 230/138 kV - 7x75MVA** REA 5.444/15

Investimento	Conclusão		Situação Atual
Autorizado	Resolução	Revisada	
16.526.901,86	20/set/2020	20/set/2020	Contrato em execução (elaboração de projetos executivos), aquisição de materiais e equipamentos.

SE CARAJÁS

- **SUBSTITUIÇÃO DO DISJUNTOR 138 kV (614)** REA 5.484/15

Investimento	Conclusão		Situação Atual
Autorizado	Resolução	Revisada	
400.000,00	31/dez/2016	31/dez/2018	Equipamento entregue no estoque. Contratação da substituição em processo licitatório.

- **INSTALAÇÃO do 3º BANCO 230 / 138 kV (3 x 75 MVA)** REA 5.484/15

Investimento	Conclusão		Situação Atual
Autorizado	Resolução	Revisada	

OBRAS EM EXECUÇÃO PELA CELG GT Ref. abr/2019

37.136.674,71	20/set/2020	20/set/2020	Obra em licitação.
---------------	-------------	-------------	--------------------

SE GOIÂNIA LESTE

- **INSTALAÇÃO DO 4º TRANSFORMADOR 230/13,8-13,8 kV - 50 MVA** REA 4.417/2013 ODEX: 78.00897

Investimento		Conclusão		Situação Atual
Autorizado	Resolução	Revisada		
9.654.090,21	12/nov/2015	04/mar/2018		Transformador Energizado em 04/03/2018. Obra concluída.

- **SUBSTITUIÇÃO DE 9 TCs 230 kV(VÃOS DOS TRAFOS TA, TB E TC)** REA 5.484/15 ODEX:

Investimento		Conclusão		Situação Atual
Autorizado	Resolução	Revisada		
900.000,00	29/set/2016	30/ago/2018		Substituição dos TCs do trafos concluída.

SE PALMEIRAS

- **INSTALAÇÃO do 3º TRAFÓ 230/69 kV - 50MVA** REA 4.891/14

Investimento		Conclusão		Situação Atual
Autorizado	Resolução	Revisada		
9.150.753,50	01/mai/2017	07/jul/2019		Contrato em execução (elaboração de projetos executivos), aquisição de materiais e equipamentos. Em execução das obras civis.

OBRAS EM EXECUÇÃO PELA CELG GT

Ref. abr/2019

SE PLANALTO

- SUBST. TRAFOS T1 e T2, E INSTALAÇÃO do 3º TRAFÓ 230/69 kV - 50 MVA REA5.444/15

Investimento	Conclusão		Situação Atual
Autorizado	Resolução	Revisada	
20.832.091,55	15/mar/2017	02/jun/2019	Contrato em execução (elaboração de projetos executivos), aquisição de materiais e equipamentos, obras civis e eletromecânicas em andamento. Os transformadores T2 e T4 foram energizados, restando o transformador T1 e a proteção de barras.

SE XAVANTES

- INSTALAÇÃO do 4º BANCO 230 / 138 kV (3 x 50 MVA) REA 4.891/14

Investimento	Conclusão		Situação Atual
Autorizado	Resolução	Revisada	
15.542.590,43	01/mar/2017	08/set/2019	Contrato em execução (elaboração de projetos executivos), aquisição de materiais e equipamentos. Obras civis em execução.

SE PARANAÍBA

- INSTALAÇÃO DO 3º TRAFÓ 230/69 kV - 50 MVA REA 4.891/14

Investimento	Conclusão		Situação Atual
Autorizado	Resolução	Revisada	
13.436.504,23	11/nov/2017	03/nov/2019	Contrato em execução (elaboração de projetos executivos), aquisição de materiais e equipamentos, montagens eletromecânicas em andamento.

SE FIRMINÓPOLIS

- INSTALAÇÃO do 2º BANCO 230 / 138 kV (3 x 50 MVA) REA 5.444/15

Investimento	Conclusão		Situação Atual
Autorizado	Resolução	Revisada	
22.555.405,96	15/set/2017	24/nov/2019	Contrato em execução (elaboração de projetos executivos), aquisição de materiais e equipamentos, obras civis e eletromecânica em andamento.

SE LUZIÂNIA

- INSTALAÇÃO DE UM COMPENSADOR ESTÁTICO 500 kV

Investimento	Conclusão		Situação Atual
Autorizado	Contrato	Revisada	
88.000.000,00	20/nov/2018	24/ago/2018	Obra energizada.

OBRAS EM EXECUÇÃO PELA CELG GT

Ref. abr/2019

LT 230 KV ITUMBIARA - PARANAÍBA C2

CIRCUITO SIMPLES

Investimento	Conclusão		Situação Atual
Autorizado	Contrato	Revisada	
17.296.517,20	06/set/2017	15/jun/2018	Obra energizada. Fase final de eliminação de pendências.

SE CACHOEIRA DOURADA

Investimento	Conclusão		Situação Atual
Autorizado	Contrato	Revisada	
19.285.811,72	29/dez/2019	15/mai/2020	Em licitação.