

**OBRAS EM EXECUÇÃO PELA CELG GT**

Ref. jul/2019

**I - OBRAS AUTORIZADAS**
**INVESTIMENTOS**
**INVESTIMENTOS AUTORIZADOS: 218.377.897,52**
**SE ANHANGUERA**

- **INSTALAÇÃO do 2º BANCO 230 / 69 kV (3 x 16,67 MVA)** REA 4.891/14

| Investimento  | Conclusão   |             | Situação Atual  |
|---------------|-------------|-------------|---|
| Autorizado    | Resolução   | Revisada    |   |
| 10.317.129,84 | 01/mai/2017 | 28/jun/2020 | <b>Contrato em execução (elaboração de projetos executivos), aquisição de materiais e equipamentos.</b> |

- **SUBSTITUIÇÃO DOS BANCOS ATR1 E ATR2 - 230/138 kV - 7x75MVA** REA 5.444/15

| Investimento  | Conclusão   |             | Situação Atual  |
|---------------|-------------|-------------|---|
| Autorizado    | Resolução   | Revisada    |   |
| 35.897.516,52 | 15/mar/2017 | 21/out/2018 | <b>Obra energizada. Fase final de eliminação de pendências.</b> |

- **SUBSTITUIÇÃO DO BANCO AT6 - 230/138 kV - 7x75MVA** REA 7286/2018

| Investimento  | Conclusão   |             | Situação Atual  |
|---------------|-------------|-------------|---|
| Autorizado    | Resolução   | Revisada    |   |
| 16.526.901,86 | 20/set/2020 | 20/set/2020 | <b>Contrato em execução (elaboração de projetos executivos), aquisição de materiais e equipamentos.</b> |

**SE CARAJÁS**

- **SUBSTITUIÇÃO DO DISJUNTOR 138 kV (614)** REA 5.484/15

| Investimento | Conclusão   |             | Situação Atual  |
|--------------|-------------|-------------|---|
| Autorizado   | Resolução   | Revisada    |   |
| 400.000,00   | 31/dez/2016 | 20/set/2020 | <b>Equipamento entregue no estoque. Contrato assinado em 14/05/2019</b> |

- **INSTALAÇÃO do 3º BANCO 230 / 138 kV (3 x 75 MVA)** REA 7286/18

| Investimento | Conclusão |          | Situação Atual |
|--------------|-----------|----------|----------------|
| Autorizado   | Resolução | Revisada |                |

**OBRAS EM EXECUÇÃO PELA CELG GT** Ref. jul/2019

|               |             |             |   |
|---------------|-------------|-------------|---|
| 37.136.674,71 | 20/set/2020 | 20/set/2020 | Contrato assinado em 14/05/2019. Contrato em execução (elaboração de projetos executivos), aquisição de materiais e equipamentos. |
|---------------|-------------|-------------|---|

**SE PALMEIRAS**

• INSTALAÇÃO do 3º TRAFÓ 230/69 kV - 50MVA

REA 4.891/14

| Investimento | Conclusão   |             | Situação Atual  |
|--------------|-------------|-------------|---|
| Autorizado   | Resolução   | Revisada    |   |
| 9.150.753,50 | 01/mai/2017 | 30/nov/2019 | Contrato em execução (elaboração de projetos executivos), aquisição de materiais e equipamentos. Em execução das obras civis. |

**OBRAS EM EXECUÇÃO PELA CELG GT**

Ref. jul/2019

**SE PLANALTO**

- SUBST. TRAFOS T1 e T2, E INSTALAÇÃO do 3º TRAFÓ 230/69 kV - 50 MVA REA5.444/15

| Investimento  | Conclusão                |                         | Situação Atual   |
|---------------|--------------------------|-------------------------|--|
|               | Autorizado               | Revisada                |  |
| 20.832.091,55 | Resolução<br>15/mar/2017 | Revisada<br>23/mai/2019 | Todos os transformadores foram energizados, concluindo a REA 5444/2015. Fase final de eliminação de pendências |

**SE XAVANTES**

- INSTALAÇÃO do 4º BANCO 230 / 138 kV (3 x 50 MVA) REA 4.891/14

| Investimento  | Conclusão                |                         | Situação Atual  |
|---------------|--------------------------|-------------------------|---|
|               | Autorizado               | Revisada                |   |
| 15.542.590,43 | Resolução<br>01/mai/2017 | Revisada<br>26/jan/2020 | Contrato em execução (elaboração de projetos executivos), aquisição de materiais e equipamentos. Obras civis em execução. |

**SE PARANAÍBA**

- INSTALAÇÃO DO 3º TRAFÓ 230/69 kV - 50 MVA REA 4.891/14

| Investimento  | Conclusão                |                         | Situação Atual   |
|---------------|--------------------------|-------------------------|--|
|               | Autorizado               | Revisada                |  |
| 13.436.504,23 | Resolução<br>11/nov/2017 | Revisada<br>03/nov/2019 | Contrato em execução (elaboração de projetos executivos), aquisição de materiais e equipamentos, montagens eletromecânicas concluídas. Execução da etapa de projetos SPCS. |

**SE FIRMINÓPOLIS**

- INSTALAÇÃO do 2º BANCO 230 / 138 kV (3 x 50 MVA) REA 5.444/15

| Investimento  | Conclusão                |                         | Situação Atual  |
|---------------|--------------------------|-------------------------|---|
|               | Autorizado               | Revisada                |   |
| 22.555.405,96 | Resolução<br>15/set/2017 | Revisada<br>20/out/2019 | Contrato em execução (elaboração de projetos executivos), aquisição de materiais e equipamentos, obras civis e eletromecânica em andamento. |

**OBRAS EM EXECUÇÃO PELA CELG GT**

Ref. jul/2019

**LT 230 KV ITUMBIARA - PARANAÍBA C2**

## CIRCUITO SIMPLES

| Investimento  | Conclusão   |             | Situação Atual  |
|---------------|-------------|-------------|---|
| Autorizado    | Contrato    | Revisada    |   |
| 17.296.517,20 | 06/set/2017 | 15/jun/2018 | <b>Obra energizada. Fase final de eliminação de pendências.</b> |

**SE CACHOEIRA DOURADA**

REA 6800/2017

| Investimento  | Conclusão   |             | Situação Atual       |
|---------------|-------------|-------------|----------------------|
| Autorizado    | Contrato    | Revisada    |                      |
| 19.285.811,72 | 29/dez/2019 | 15/mai/2020 | <b>Em licitação.</b> |