

OBRAS EM EXECUÇÃO PELA CELG GT

Ref. jul/2018

I - OBRAS AUTORIZADAS

INVESTIMENTOS

INVESTIMENTOS AUTORIZADOS: 291.530.955,56

SE ANHANGUERA

- INSTALAÇÃO do 2º BANCO 230 / 69 kV (3 x 16,67 MVA) REA 4.891/14

Investimento	Conclusão		Situação Atual
	Autorizado	Revisada	
10.317.129,84	01/mai/2017	15/dez/2019	Obra em licitação.

- SUBSTITUIÇÃO DOS BANCOS ATR1 E ATR2 - 230/138 kV - 7x75MVA REA 5.444/15

Investimento	Conclusão		Situação Atual
	Autorizado	Revisada	
35.897.516,52	15/mar/2017	08/jul/2018	Contrato em execução (elaboração de projetos executivos), aquisição de materiais e equipamentos e obras civis e eletromecânicas iniciadas.

SE CARAJÁS

- INSTALAÇÃO de BANCO CAPACITORES 138kV - 80 MVA REA 3.170/11

Investimento	Conclusão		Situação Atual
	Autorizado	Revisada	
4.472.993,07	30/abr/2013	09/jul/2017	Obra Concluída

- SUBSTITUIÇÃO DO DISJUNTOR 138 kV (614) REA 5.484/15

Investimento	Conclusão		Situação Atual
	Autorizado	Revisada	
400.000,00	31/dez/2016	01/mar/2018	Equipamento entregue no estoque. Elaboração de projetos básicos.

OBRAS EM EXECUÇÃO PELA CELG GT

Ref. jul/2018

SE GOIÂNIA LESTE

- **INSTALAÇÃO DO 4º TRANSFORMADOR 230/13,8-13,8 kV - 50 MVA** REA 4.417/2013

Investimento	Conclusão		Situação Atual
Autorizado	Resolução	Revisada	
9.654.090,21	12/nov/2015	04/mar/2018	Transformador Energizado em 04/03/2018. Obra concluída.

- **SUBSTITUIÇÃO DE 9 TCs 230 kV(VÃOS DOS TRAFOS TA, TB E TC)** REA 5.484/15

Investimento	Conclusão		Situação Atual
Autorizado	Resolução	Revisada	
900.000,00	29/set/2016	30/ago/2018	Equipamentos com programação de substituição junto ao COT/ONS. Substituição dos TCs do trafos "C" concluída.

SE ITAPACI

- **ADEQUAÇÃO - BARRA DUPLA Com 04 CHAVES, IB, e Dif. de Barra** REA 3.217/11

Investimento	Conclusão		Situação Atual
Autorizado	Resolução	Revisada	
4.841.189,53	20/jun/2013	02/jul/2017	Obra Concluída

- **INSTALAÇÃO DE BANCO CAPACITORES 230kV - 50 MVar** REA 3.914/13

Investimento	Conclusão		Situação Atual
Autorizado	Resolução	Revisada	
5.188.137,11	26/02/2015	26/mar/2017	Obra Concluída

SE PALMEIRAS

- **INSTALAÇÃO do 3º TRAF0 230/69 kV - 50MVA** REA 4.891/14

Investimento	Conclusão		Situação Atual
Autorizado	Resolução	Revisada	
9.150.753,50	01/mai/2017	26/mar/2019	Contrato em execução (elaboração de projetos executivos), aquisição de materiais e equipamentos.

OBRAS EM EXECUÇÃO PELA CELG GT

Ref. jul/2018

SE PLANALTO

- SUBST. TRAFOS T1 e T2, E INSTALAÇÃO do 3º TRAFÓ 230/69 kV - 50 MVA REA5.444/15

Investimento	Conclusão		Situação Atual
Autorizado	Resolução	Revisada	
20.832.091,55	15/mar/2017	03/nov/2018	Contrato em execução (elaboração de projetos executivos), aquisição de materiais e equipamentos, obras civis iniciadas.

SE XAVANTES

- INSTALAÇÃO do 4º BANCO 230 / 138 kV (3 x 50 MVA) REA 4.891/14

Investimento	Conclusão		Situação Atual
Autorizado	Resolução	Revisada	
15.542.590,43	01/mar/2017	08/set/2019	Em licitação.

SE PARANAÍBA

- INSTALAÇÃO DO 3º TRAFÓ 230/69 kV - 50 MVA REA 4.891/14

Investimento	Conclusão		Situação Atual
Autorizado	Resolução	Revisada	
13.436.504,23	11/nov/2017	23/dez/2018	Contrato em execução (elaboração de projetos executivos), aquisição de materiais e equipamentos, obras civis iniciadas. Montagem do trafo concluída.

SE FIRMINÓPOLIS

- INSTALAÇÃO do 2º BANCO 230 / 138 kV (3 x 50 MVA) REA 5.444/15

Investimento	Conclusão		Situação Atual
Autorizado	Resolução	Revisada	
22.555.405,96	15/set/2017	21/abr/2019	Contrato em execução (elaboração de projetos executivos), aquisição de materiais e equipamentos.

SE LUZIÂNIA

- INSTALAÇÃO DE UM COMPENSADOR ESTÁTICO 500 kV

Investimento	Conclusão		Situação Atual
Autorizado	Contrato	Revisada	
88.000.000,00	20/nov/2018	30/ago/2018	Obra em fase de comissionamento.

OBRAS EM EXECUÇÃO PELA CELG GT

Ref. jul/2018

LT 230 KV ITUMBIARA - PARANAÍBA C2

CIRCUITO SIMPLES

Investimento	Conclusão		Situação Atual
Autorizado	Contrato	Revisada	
17.296.517,20	06/set/2017	15/jun/2018	Obra energizada. Fase final de eliminação de pendências e desmobilização.

SE CACHOEIRA DOURADA

Investimento	Conclusão		Situação Atual
Autorizado	Contrato	Revisada	
19.285.811,72	29/dez/2019	29/dez/2019	Obra em fase de elaboração de projetos básicos.