

OBRAS EM EXECUÇÃO PELA CELG GT

Ref. abr/2020

I - OBRAS AUTORIZADAS
INVESTIMENTOS
INVESTIMENTOS AUTORIZADOS: 131.301.592,14
SE ANHANGUERA
• INSTALAÇÃO do 2º BANCO 230 / 69 kV (3 x 16,67 MVA)

REA 4.891/14

Investimento	Conclusão		Situação Atual
Autorizado	Resolução	Revisada	
10.317.129,84	01/mai/2017	28/jun/2020	Contrato em execução, aquisição de materiais e equipamentos, execução das obras civis, montagens eletromecânicas e preparação para início do lançamento de cabos.

• SUBSTITUIÇÃO DO BANCO AT6 - 230/138 kV - 7x75MVA

REA 7286/2018

Investimento	Conclusão		Situação Atual
Autorizado	Resolução	Revisada	
16.526.901,86	20/set/2020	20/set/2020	Contrato em execução (elaboração de projetos executivos), aquisição de materiais e equipamentos. Equipamento principal montado e em operação.

SE CARAJÁS
• SUBSTITUIÇÃO DO DISJUNTOR 138 kV (614)

REA 5.484/15

Investimento	Conclusão		Situação Atual
Autorizado	Resolução	Revisada	
400.000,00	31/dez/2016	20/set/2020	Realizada a substituição do disjuntor.

• INSTALAÇÃO do 3º BANCO 230 / 138 kV (3 x 75 MVA)

REA 7286/18

Investimento	Conclusão		Situação Atual
Autorizado	Resolução	Revisada	
37.136.674,71	20/set/2020	20/set/2020	Contrato assinado em 14/05/2019. Aquisição de materias e equipamentos. Obras civis em fase final e início das montagens de equipamentos.

OBRAS EM EXECUÇÃO PELA CELG GT

Ref. abr/2020

SE CACHOEIRA DOURADA

REA 6800/2017

Investimento	Conclusão		Situação Atual
	Autorizado	Revisada	
	Contrato		
19.285.811,72	29/dez/2019	15/jun/2020	Contrato em execução (elaboração de projetos executivos). Em execução as obras civis, montagens eletromecânicas e preparação para início do lançamento de cabos de controle e proteção.

SE ITAPACI

REA 8.614/2020

Investimento	Conclusão		Situação Atual
	Autorizado	Revisada	
	Contrato		
47.635.074,01	-	06/mar/2022	Licitação suspensa por decisão judicial.