

**OBRAS PARALISADAS DA CELG GT**

Ref. ago/2021

**SE ITAPACI**

REA 8.614/2020

Investimento	Conclusão		Situação Atual
	Autorizado	Revisada	
47.635.074,01	-	06/jul/2022	<p><b>Contrato assinado em 24/11/2020. Obra foi paralisada no dia 22.02.2021.</b></p> <p><b>Em atendimento a Lei nº 20.726/2020, temos a informar:</b></p> <p><b>I- Os motivos que acarretaram a paralisação:</b> Divergência entre a contratante e a contratada que inviabilizou a continuidade do contrato de execução da obra;</p> <p><b>I- O tempo previsto de interrupção:</b> 200 dias;</p> <p><b>III- Nova data prevista para retomada da obra:</b> 10 de setembro de 2021.</p> <p><b>Endereço da obra:</b> GO-459, km 05, Itapaci a São Luís do Norte, Fazenda Água Branca, Itapaci/GO.</p> <p><b>Coordenadas de localização da obra:</b> -14.942906, -49.524286</p>