

OBRAS EM EXECUÇÃO PELA CELG GT
I - OBRAS AUTORIZADAS

Ref. set/2020

INVESTIMENTOS
INVESTIMENTOS AUTORIZADOS: 120.584.462,30
SE ANHANGUERA

• SUBSTITUIÇÃO DO BANCO AT6 - 230/138 kV - 7x75MVA

REA 7286/2018

Investimento	Conclusão		Situação Atual
	Autorizado	Revisada	
	Resolução	Revisada	
16.526.901,86	20/set/2020	20/jan/2021	Contrato em execução (elaboração de projetos executivos). O objeto principal deste escopo foi finalizado (Substituição do AT6). Restam apenas a substituição de duas chaves seccionadoras que devido a situação atual serão entregues até janeiro de 2021.

SE CARAJÁS

• INSTALAÇÃO do 3º BANCO 230 / 138 kV (3 x 75 MVA)

REA 7286/18

Investimento	Conclusão		Situação Atual
	Autorizado	Revisada	
	Resolução	Revisada	
37.136.674,71	20/set/2020	20/jan/2021	Contrato assinado em 14/05/2019. Novo Transformador energizado. Obra em fase de mitigação de pedências.

SE CACHOEIRA DOURADA

REA 6800/2017

Investimento	Conclusão		Situação Atual
	Autorizado	Revisada	
	Contrato	Revisada	
19.285.811,72	29/dez/2019	15/jun/2020	Contrato em execução. O Transformador não foi energizado devido a restrições operacionais, no qual a CELG GT deverá contruir um novo MC para ENEL D possibilitando a entrada do MC do TR3 e operação comercial. A CELG GT já deu inicio a construção do MC da ENEL D.

OBRAS EM EXECUÇÃO PELA CELG GT

Ref. set/2020

SE ITAPACI

REA 8.614/2020

Investimento	Conclusão		Situação Atual
Autorizado	Contrato	Revisada	
47.635.074,01	-	06/jul/2022	Contrato em fase de assinatura.