

**OBRAS EM EXECUÇÃO PELA CELG GT**

Ref. nov/2020

**I - OBRAS AUTORIZADAS**
**INVESTIMENTOS**
**INVESTIMENTOS AUTORIZADOS: 120.584.462,30**
**SE ANHANGUERA**

• SUBSTITUIÇÃO DO BANCO AT6 - 230/138 kV - 7x75MVA

REA 7286/2018

Investimento	Conclusão		Situação Atual
	Autorizado	Revisada	
16.526.901,86	Resolução 20/set/2020	Revisada 20/jan/2021	Contrato em execução (elaboração de projetos executivos). O objeto principal deste escopo foi finalizado (Substituição do AT6). Restante apenas a substituição de duas chaves seccionadoras que devido a situação atual serão entregues até janeiro de 2021.

**SE CARAJÁS**

• INSTALAÇÃO do 3º BANCO 230 / 138 kV (3 x 75 MVA)

REA 7286/18

Investimento	Conclusão		Situação Atual
	Autorizado	Revisada	
37.136.674,71	Resolução 20/set/2020	Revisada 20/jan/2021	Novo Transformador energizado. Obra em fase de mitigação de pedências.

**SE CACHOEIRA DOURADA**

REA 6800/2017

Investimento	Conclusão		Situação Atual
	Autorizado	Revisada	
19.285.811,72	Contrato 29/dez/2019	Revisada 15/jun/2020	Contrato em execução. O Transformador não foi energizado devido a restrições operacionais, no qual a CELG GT deverá contruir um novo MC para ENEL D possibilitando a entrada do MC do TR3 e operação comercial. A CELG GT já deu inicio a construção do MC da ENEL D.

**OBRAS EM EXECUÇÃO PELA CELG GT**

Ref. nov/2020

**SE ITAPACI**

REA 8.614/2020

Investimento	Conclusão		Situação Atual
	Autorizado	Revisada	
47.635.074,01	-	06/jul/2022	<b>Contrato assinado em 24/11/2020.</b>