

**OBRAS EM EXECUÇÃO PELA CELG GT**

Ref. ago/2020

**I - OBRAS AUTORIZADAS**
**INVESTIMENTOS**
**INVESTIMENTOS AUTORIZADOS: 120.584.462,30**
**SE ANHANGUERA**

## • SUBSTITUIÇÃO DO BANCO AT6 - 230/138 kV - 7x75MVA

REA 7286/2018

| Investimento  | Conclusão                |                         | Situação Atual   |
|---------------|--------------------------|-------------------------|--|
|               | Autorizado               | Revisada                |  |
| 16.526.901,86 | Resolução<br>20/set/2020 | Revisada<br>20/jan/2021 | Contrato em execução (elaboração de projetos executivos). O objeto principal deste escopo foi finalizado (Substituição do AT6). Restante apenas a substituição de duas chaves seccionadoras que devido a situação atual serão entregues até janeiro de 2021. |

**SE CARAJÁS**

## • INSTALAÇÃO do 3º BANCO 230 / 138 kV (3 x 75 MVA)

REA 7286/18

| Investimento  | Conclusão                |                         | Situação Atual  |
|---------------|--------------------------|-------------------------|---|
|               | Autorizado               | Revisada                |   |
| 37.136.674,71 | Resolução<br>20/set/2020 | Revisada<br>20/jan/2021 | Contrato assinado em 14/05/2019. Obra em fase de comissionamento de equipamentos de pátio, infraestrutura elétrica e testes finais de sistema para energização. |

**SE CACHOEIRA DOURADA**

REA 6800/2017

| Investimento  | Conclusão               |                         | Situação Atual  |
|---------------|-------------------------|-------------------------|---|
|               | Autorizado              | Revisada                |   |
| 19.285.811,72 | Contrato<br>29/dez/2019 | Revisada<br>15/jun/2020 | Contrato em execução. O Transformador não foi energizada devido a restrições operacionais, no qual a CELG GT deverá contruir um novo MC para ENEL D possibilitando a entrada do MC do TR3 e operação comercial. A CELG GT já deu inicio a construção do MC da ENEL D. |

**OBRAS EM EXECUÇÃO PELA CELG GT**

Ref. ago/2020

**SE ITAPACI**

REA 8.614/2020

| Investimento  | Conclusão |             | Situação Atual  |
|---------------|-----------|-------------|---|
| Autorizado    | Contrato  | Revisada    |   |
| 47.635.074,01 | -         | 06/jul/2022 | <b>Processo de contratação retomado. Abertura da proposta. Processo em fase de recurso.</b> |