

**OBRAS EM EXECUÇÃO PELA CELG GT**

Ref. dez/2016

**I - OBRAS AUTORIZADAS**
**INVESTIMENTOS**
**INVESTIMENTOS AUTORIZADOS: 166.948.626,64**
**SE ANHANGUERA**

- **INSTALAÇÃO do 2º BANCO 230 / 69 kV (3 x 16,67 MVA)** REA 4.891/14

Investimento	Conclusão		Situação Atual
	Autorizado	Revisada	
10.317.129,84	01/mai/2017	27/jan/2019	Elaboração dos projetos básicos em andamento.

- **SUBSTITUIÇÃO DOS BANCOS ATR1 E ATR2 - 230/138 kV - 7x75MVA** REA 5.444/15

Investimento	Conclusão		Situação Atual
	Autorizado	Revisada	
35.897.516,52	15/mar/2017	15/mar/2017	Conclusão do projeto básico. Processo licitatório encaminhado para aprovação.

**SE CARAJÁS**

- **INSTALAÇÃO de BANCO CAPACITORES 138kV - 80 MVAr** REA 3.170/11

Investimento	Conclusão		Situação Atual
	Autorizado	Revisada	
4.472.993,07	30/abr/2013	26/fev/2017	Obras Cíveis e Montagem Eletromecânica em execução.

- **SUBSTITUIÇÃO DO DISJUNTOR 138 kV (614)** REA 5.484/15

Investimento	Conclusão		Situação Atual
	Autorizado	Revisada	
400.000,00	31/dez/2016	30/abr/2017	Elaboração dos projetos básicos e processo de aquisição de equipamento.

**OBRAS EM EXECUÇÃO PELA CELG GT**

Ref. dez/2016

**SE GOIÂNIA LESTE**

- INSTALAÇÃO DO 4º TRANSFORMADOR 230/13,8-13,8 kV - 50 MVA REA 4.417/2013

Investimento	Conclusão		Situação Atual
Autorizado	Resolução	Revisada	
9.654.090,21	12/nov/2015	21/nov/2017	- Obras Civas em andamento. - Aquisição de equipamentos.

- SUBSTITUIÇÃO DE 9 TCs 230 kV(VÃOS DOS TRAFOS TA, TB E TC) REA 5.484/15

Investimento	Conclusão		Situação Atual
Autorizado	Resolução	Revisada	
900.000,00	29/set/2016	30/mar/2017	Elaboração dos projetos básicos e processo de aquisição de equipamentos.

**SE ITAPACI**

- ADEQUAÇÃO - BARRA DUPLA Com 04 CHAVES, IB, e Dif. de Barra REA 3.217/11

Investimento	Conclusão		Situação Atual
Autorizado	Resolução	Revisada	
4.841.189,53	20/jun/2013	22/jan/2017	- Obra de montagem eletromecânica em andamento

- INSTALAÇÃO DE BANCO CAPACITORES 230kV - 50 MVAr REA 3.914/13

Investimento	Conclusão		Situação Atual
Autorizado	Resolução	Revisada	
5.188.137,11	26/02/2015	12/mar/2017	- Obra de montagem eletromecânica em andamento

**SE PALMEIRAS**

- INSTALAÇÃO do 3º TRAFÓ 230/69 kV - 50MVA REA 4.891/14

Investimento	Conclusão		Situação Atual
Autorizado	Resolução	Revisada	
9.150.753,50	01/mai/2017	26/mar/2019	Elaboração dos projetos básicos em andamento.

**OBRAS EM EXECUÇÃO PELA CELG GT**

Ref. dez/2016

**SE PLANALTO**

- SUBST. TRAFOS T1 e T2, E INSTALAÇÃO do 3º TRAFÓ 230/69 kV - 50 MVA REA5.444/15

Investimento	Conclusão		Situação Atual
Autorizado	Resolução	Revisada	
20.832.091,55	15/mar/2017	28/mai/2017	Elaboração dos projetos básicos em andamento.

**SE XAVANTES**

- INSTALAÇÃO do 4º BANCO 230 / 138 kV (3 x 50 MVA) REA 4.891/14

Investimento	Conclusão		Situação Atual
Autorizado	Resolução	Revisada	
15.542.590,43	01/mai/2017	17/fev/2019	Elaboração dos projetos básicos em andamento.

**SE PARANAÍBA**

- INSTALAÇÃO DO 3º TRAFÓ 230/69 kV - 50 MVA REA 4.891/14

Investimento	Conclusão		Situação Atual
Autorizado	Resolução	Revisada	
13.436.504,23	11/nov/2017	03/nov/2017	Elaboração dos projetos básicos em andamento.

**SE FIRMINÓPOLIS**

- INSTALAÇÃO do 2º BANCO 230 / 138 kV (3 x 50 MVA) REA 5.444/15

Investimento	Conclusão		Situação Atual
Autorizado	Resolução	Revisada	
22.555.405,96	15/set/2017	21/abr/2019	Elaboração dos projetos básicos em andamento.

**SE LUZIÂNIA**

- INSTALAÇÃO DE UM COMPENSADOR ESTÁTICO 500 kV

Investimento	Conclusão		Situação Atual
Autorizado	Contrato	Revisada	
88.000.000,00	20/nov/2018	20/nov/2018	Elaboração de Projetos Executivos.

**OBRAS EM EXECUÇÃO PELA CELG GT**

Ref. dez/2016

**LT 230 kV ITUMBIARA - PARANAÍBA C2**

## CIRCUITO SIMPLES

Investimento	Conclusão		Situação Atual
Autorizado	Contrato	Revisada	
17.296.517,20	30/mar/2018	30/mar/2018	<b>Aprovação de Projeto Executivo e Aquisições de Equipamentos</b>