

OBRAS EM EXECUÇÃO PELA CELG GT

Ref. ago/2016

I - OBRAS AUTORIZADAS

INVESTIMENTOS

INVESTIMENTOS AUTORIZADOS: 166.948.626,64

SE ANHANGUERA

- **INSTALAÇÃO do 2º BANCO 230 / 69 kV (3 x 16,67 MVA)** REA 4.891/14

Investimento	Conclusão		Situação Atual
	Autorizado	Revisada	
	Resolução	Revisada	
10.317.129,84	01/mai/2017	01/set/2017	Elaboração dos projetos básicos em licitação

- **SUBSTITUIÇÃO DOS BANCOS ATR1 E ATR2 - 230/138 kV - 7x75MVA** REA 5.444/15

Investimento	Conclusão		Situação Atual
	Autorizado	Revisada	
	Resolução	Revisada	
35.897.516,52	15/mar/2017	15/mar/2017	Elaboração dos projetos básicos em execução

SE CARAJÁS

- **INSTALAÇÃO de BANCO CAPACITORES 138kV - 80 MVA** REA 3.170/11

Investimento	Conclusão		Situação Atual
	Autorizado	Revisada	
	Resolução	Revisada	
4.472.993,07	30/abr/2013	31/dez/2016	Obras Cíveis e Montagem Eletromecânica em execução

- **SUBSTITUIÇÃO DO DISJUNTOR 138 kV (614)** REA 5.484/15

Investimento	Conclusão		Situação Atual
	Autorizado	Revisada	
	Resolução	Revisada	
400.000,00	31/dez/2016	30/abr/2016	Elaboração dos projetos básicos

OBRAS EM EXECUÇÃO PELA CELG GT

Ref. ago/2016

SE GOIÂNIA LESTE

- **INSTALAÇÃO DO 4º TRANSFORMADOR 230/13,8-13,8 kV - 50 MVA** REA 4.417/2013

Investimento	Conclusão		Situação Atual
Autorizado	Resolução	Revisada	
9.654.090,21	12/nov/2015	01/jun/2017	- Obras Civas e Montagem Eletromecânica em Licitação - Aquisição de equipamentos.

- **SUBSTITUIÇÃO DE 9 TCs 230 kV(VÃOS DOS TRAFOS TA, TB E TC)** REA 5.484/15

Investimento	Conclusão		Situação Atual
Autorizado	Resolução	Revisada	
900.000,00	29/set/2016	30/mar/2016	Elaboração dos projetos básicos

SE ITAPACI

- **ADEQUAÇÃO - BARRA DUPLA Com 04 CHAVES, IB, e Dif. de Barra** REA 3.217/11

Investimento	Conclusão		Situação Atual
Autorizado	Resolução	Revisada	
4.841.189,53	20/jun/2013	30/jan/2017	- Obra em andamento

- **INSTALAÇÃO DE BANCO CAPACITORES 230kV - 50 MVAr** REA 3.914/13

Investimento	Conclusão		Situação Atual
Autorizado	Resolução	Revisada	
5.188.137,11	26/02/2015	30/jan/2017	- Obra em andamento - Aquisição de equipamentos

SE PALMEIRAS

- **INSTALAÇÃO do 3º TRAFÓ 230/69 kV - 50MVA** REA 4.891/14

Investimento	Conclusão		Situação Atual
Autorizado	Resolução	Revisada	
9.150.753,50	01/mai/2017	01/set/2017	Elaboração dos projetos básicos em licitação

OBRAS EM EXECUÇÃO PELA CELG GT

Ref. ago/2016

SE PLANALTO

- SUBST. TRAFOS T1 e T2, E INSTALAÇÃO do 3º TRAFÓ 230/69 kV - 50 MVA REA5.444/15

Investimento	Conclusão		Situação Atual
Autorizado	Resolução	Revisada	
20.832.091,55	15/mar/2017	15/mar/2017	Elaboração dos projetos básicos em licitação

SE XAVANTES

- INSTALAÇÃO do 4º BANCO 230 / 138 kV (3 x 50 MVA) REA 4.891/14

Investimento	Conclusão		Situação Atual
Autorizado	Resolução	Revisada	
15.542.590,43	01/mai/2017	01/set/2017	Elaboração dos projetos básicos em licitação

SE PARANAÍBA

- INSTALAÇÃO DO 3º TRAFÓ 230/69 kV - 50 MVA REA 4.891/14

Investimento	Conclusão		Situação Atual
Autorizado	Resolução	Revisada	
13.436.504,23	11/nov/2017	01/out/2017	Elaboração dos projetos básicos em licitação

SE FIRMINÓPOLIS

- INSTALAÇÃO do 2º BANCO 230 / 138 kV (3 x 50 MVA) REA 5.444/15

Investimento	Conclusão		Situação Atual
Autorizado	Resolução	Revisada	
22.555.405,96	15/set/2017	01/out/2017	Elaboração dos projetos básicos em licitação

SE LUZIÂNIA

- INSTALAÇÃO DE UM COMPENSADOR ESTÁTICO 500 kV

Investimento	Conclusão		Situação Atual
Autorizado	Contrato	Revisada	
88.000.000,00	20/nov/2018	20/nov/2018	Elaboração de Projeto Básico

OBRAS EM EXECUÇÃO PELA CELG GT

Ref. ago/2016

LT 230 kV ITUMBIARA - PARANAÍBCA C2

CIRCUITO SIMPLES

Investimento	Conclusão		Situação Atual
Autorizado	Contrato	Revisada	
17.296.517,20	30/mar/2018	30/mar/2018	Aprovação de Projeto Executivo e Aquisições de Equipamentos