

OBRAS EM EXECUÇÃO PELA CELG GT

Ref. fev/2020

I - OBRAS AUTORIZADAS
INVESTIMENTOS
INVESTIMENTOS AUTORIZADOS: 83.666.518,13
SE ANHANGUERA

- INSTALAÇÃO do 2º BANCO 230 / 69 kV (3 x 16,67 MVA)

REA 4.891/14

Investimento	Conclusão		Situação Atual
Autorizado	Resolução	Revisada	
10.317.129,84	01/mai/2017	28/jun/2020	Contrato em execução, aquisição de materiais e equipamentos, execução das obras civis, inicio das montagens eletromecânicas.

- SUBSTITUIÇÃO DO BANCO AT6 - 230/138 kV - 7x75MVA

REA 7286/2018

Investimento	Conclusão		Situação Atual
Autorizado	Resolução	Revisada	
16.526.901,86	20/set/2020	20/set/2020	Contrato em execução (elaboração de projetos executivos), aquisição de materiais e equipamentos. Equipamento principal montado e inicio do planejamento para substituição.

SE CARAJÁS

- SUBSTITUIÇÃO DO DISJUNTOR 138 kV (614)

REA 5.484/15

Investimento	Conclusão		Situação Atual
Autorizado	Resolução	Revisada	
400.000,00	31/dez/2016	20/set/2020	Realizado todo planejamento para inicio das obras para substituição do Disjuntor.

- INSTALAÇÃO do 3º BANCO 230 / 138 kV (3 x 75 MVA)

REA 7286/18

Investimento	Conclusão		Situação Atual
Autorizado	Resolução	Revisada	
37.136.674,71	20/set/2020	20/set/2020	Contrato assinado em 14/05/2019. Aquisição de materias e equipamentos. Obras civis iniciadas.

OBRAS EM EXECUÇÃO PELA CELG GT

Ref. fev/2020

SE CACHOEIRA DOURADA

REA 6800/2017

Investimento	Conclusão		Situação Atual
	Autorizado	Revisada	
19.285.811,72	29/dez/2019	15/mai/2020	Contrato em execução (elaboração de projetos executivos). Em execução as obras civis e demolições.