

**OBRAS EM EXECUÇÃO PELA CELG GT**

Ref. abr/2021

**I - OBRAS AUTORIZADAS**
**INVESTIMENTOS**
**INVESTIMENTOS AUTORIZADOS: 83.447.787,59**
**SE ANHANGUERA**

• SUBSTITUIÇÃO DO BANCO AT6 - 230/138 kV - 3x75MVA

REA 7286/2018

Investimento	Conclusão		Situação Atual
Autorizado	Resolução	Revisada	
16.526.901,86	20/set/2020	20/jan/2021	Contrato em execução. Obra finalizada. Fase de encerramento de contrato emissão do termo de recebimento provisório. Solução de pendências.

**SE CACHOEIRA DOURADA**

REA 6800/2017

Investimento	Conclusão		Situação Atual
Autorizado	Contrato	Revisada	
19.285.811,72	29/dez/2019	15/jun/2020	Contrato em execução. Fase de encerramento de contrato emissão do termo de recebimento provisório. Solução de pendências.

**SE ITAPACI**

REA 8.614/2020

Investimento	Conclusão		Situação Atual
Autorizado	Contrato	Revisada	
47.635.074,01	-	06/jul/2022	Contrato assinado em 24/11/2020. Obra paralisada no dia 11.03.2021 por decisão de diretoria.