

**OBRAS EM EXECUÇÃO PELA CELG GT
 I - OBRAS AUTORIZADAS**

Ref. ago/2019

INVESTIMENTOS
INVESTIMENTOS AUTORIZADOS: 144.351.772,25
SE ANHANGUERA

- **INSTALAÇÃO do 2º BANCO 230 / 69 kV (3 x 16,67 MVA)**

REA 4.891/14

Investimento	Conclusão		Situação Atual
	Autorizado	Revisada	
	Resolução	Revisada	
10.317.129,84	01/mai/2017	28/jun/2020	Contrato em execução, aquisição de materiais e equipamentos, execução das obras civis.

- **SUBSTITUIÇÃO DO BANCO AT6 - 230/138 kV - 7x75MVA**

REA 7286/2018

Investimento	Conclusão		Situação Atual
	Autorizado	Revisada	
	Resolução	Revisada	
16.526.901,86	20/set/2020	20/set/2020	Contrato em execução (elaboração de projetos executivos), aquisição de materiais e equipamentos.

SE CARAJÁS

- **SUBSTITUIÇÃO DO DISJUNTOR 138 kV (614)**

REA 5.484/15

Investimento	Conclusão		Situação Atual
	Autorizado	Revisada	
	Resolução	Revisada	
400.000,00	31/dez/2016	20/set/2020	Equipamento entregue no estoque. Contrato assinado em 14/05/2019, em execução e já iniciando mobilização do canteiro de obras.

- **INSTALAÇÃO do 3º BANCO 230 / 138 kV (3 x 75 MVA)**

REA 7286/18

Investimento	Conclusão		Situação Atual
	Autorizado	Revisada	
	Resolução	Revisada	
37.136.674,71	20/set/2020	20/set/2020	Contrato assinado em 14/05/2019. Contrato em execução (elaboração de projetos executivos), aquisição de materiais e equipamentos, já iniciando mobilização do canteiro de obras.

OBRAS EM EXECUÇÃO PELA CELG GT

Ref. ago/2019

SE PALMEIRAS

• INSTALAÇÃO do 3º TRAFÓ 230/69 kV - 50MVA

REA 4.891/14

Investimento	Conclusão		Situação Atual
Autorizado	Resolução	Revisada	
9.150.753,50	01/mai/2017	30/nov/2019	Contrato em execução (elaboração de projetos executivos), aquisição de materiais e equipamentos. Em execução das obras civis e montagens eletromecânicas.

OBRAS EM EXECUÇÃO PELA CELG GT

Ref. ago/2019

SE XAVANTES

- INSTALAÇÃO do 4º BANCO 230 / 138 kV (3 x 50 MVA)

REA 4.891/14

Investimento	Conclusão		Situação Atual
Autorizado	Resolução	Revisada	
15.542.590,43	01/mai/2017	26/jan/2020	Contrato em execução (elaboração de projetos executivos), aquisição de materiais e equipamentos. Obras civis e montagens eletromecânicas em execução.

SE PARANAÍBA

- INSTALAÇÃO DO 3º TRAFÓ 230/69 kV - 50 MVA

REA 4.891/14

Investimento	Conclusão		Situação Atual
Autorizado	Resolução	Revisada	
13.436.504,23	11/nov/2017	03/nov/2019	Contrato em execução (elaboração de projetos executivos), aquisição de materiais e equipamentos, montagens eletromecânicas concluídas. Execução da etapa de projetos SPCS.

SE FIRMINÓPOLIS

- INSTALAÇÃO do 2º BANCO 230 / 138 kV (3 x 50 MVA)

REA 5.444/15

Investimento	Conclusão		Situação Atual
Autorizado	Resolução	Revisada	
22.555.405,96	15/set/2017	20/out/2019	Contrato em execução (elaboração de projetos executivos), aquisição de materiais e equipamentos, obras civis e eletromecânica em andamento.

OBRAS EM EXECUÇÃO PELA CELG GT

Ref. ago/2019

SE CACHOEIRA DOURADA

REA 6800/2017

Investimento	Conclusão		Situação Atual
	Autorizado	Revisada	
19.285.811,72	29/dez/2019	15/mai/2020	Contrato em execução (elaboração de projetos executivos). Em fase de mobilização de canteiro de obras.