

OBRAS PARALISADAS DA CELG GT

Ref. mai/2021

SE ITAPACI

REA 8.614/2020

Investimento	Conclusão		Situação Atual
	Autorizado	Revisada	
47.635.074,01	-	06/jul/2022	<p>Contrato assinado em 24/11/2020. Obra foi paralisada no dia 22.02.2021.</p> <p>Em atendimento a Lei nº 20.726/2020, temos a informar:</p> <p>I- Os motivos que acarretaram a paralisação: Divergência entre a contratante e a contratada que inviabilizou a continuidade do contrato de execução da obra;</p> <p>I- O tempo previsto de interrupção: 200 dias;</p> <p>III- Nova data prevista para retomada da obra: 10 de setembro de 2021.</p> <p>Endereço da obra: GO-459, km 05, Itapaci a São Luís do Norte, Fazenda Água Branca, Itapaci/GO.</p> <p>Coordenadas de localização da obra: -14.942906, -49.524286</p>